



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลหนองปรือ
อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองปรือ อำเภอนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	จัดอบรมให้ความรู้จากวิทยากร เรื่องวิธีการและวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ทำชิ้นงาน และฝึกปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์		✓			๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้การใช้สมุนไพรรักษาพื้นบ้าน	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของสมุนไพรรักษาพื้นบ้าน เรื่องวัสดุอุปกรณ์ และฝึกใช้สมุนไพรรักษาพื้นบ้าน			✓		๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เปลี่ยนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากที่ดินนางสุภาพ บ่อสิน ถึง บ้านนางบุญปลุก เพ็ชรไทย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ความยาวรวม ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	✓				๔๙๙,๔๐๐	๔๘๐,๓๐๐	๑๙,๑๐๐	
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เปลี่ยนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยธีรเดช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ความยาวรวม ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	✓				๔๙๙,๑๐๐	๔๗๗,๑๐๐	๒๒,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสี่แยกหนองปรือ ถึงซอยนาต้นตาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ความยาวรวม ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร			✓		๑๘๓,๑๐๐	-	๑๘๓,๑๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางตุ้ย ชั้นทองดี ถึง บ้านนายลำเจียก คงนะ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๓ เมตร ความยาวรวม ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๙ ตารางเมตร			✓		๑๑๔,๒๐๐	-	๑๑๔,๒๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมบัติ ศรีคำอ้าย ถึง ที่ดินนายสะองค์ อินทรกุล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ความยาวรวม ๒๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๙๖ ตารางเมตร			✓		๔๘๘,๘๐๐	-	๔๘๘,๘๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายผัน ดีสุขสาม ถึง บ้านนายเผชิญ โอสถ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ความยาวรวม ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๕ ตารางเมตร			✓		๔๐๙,๓๐๐	-	๔๐๙,๓๐๐	
๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เปลี่ยนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนายรินทร์ วิเศษสิงห์ ถึง บ้านนางปราณี บุชา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ความยาวรวม ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร			✓		๒๗๖,๐๐๐	-	๒๗๖,๐๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นจากบ้านนายประทีป สระทองแพ ถึง ที่ดินนางสมพงษ์ จันทร์คำทรัพย์	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ถนนกว้าง ๓ เมตร ความยาวรวม ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร			✓		๑๙๘,๕๐๐	-	๑๙๘,๕๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นจากที่ดินนางกิมเฮียง อ่าอ่อน ถึง ที่ดินนายสำรวย ซาดำ	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ถนนกว้าง ๓ เมตร ความยาวรวม ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร			✓		๑๓๒,๓๐๐	-	๑๓๒,๓๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑๐	โครงการต่อเติมลานตากพืชผลทางการเกษตรบริเวณซอยนาทุ่งทอง	ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๗ ตารางเมตร			✓		๙๑,๗๐๐	-	๙๑,๗๐๐	
๑๑	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างจากสี่แยกหนองปรือ ถึง ศาลเจ้าพ่อเขามุสิ	เปลี่ยนโคมไฟแบบ LED ขนาด ๒๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๗ ชุด			✓		๒๘๕,๐๐๐	-	๒๘๕,๐๐๐	
๑๒	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลหนองปรือ	ปรับปรุงสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง ๓๔ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๒,๑๔๒ ตารางเมตร			✓		๔๙๓,๑๐๐	-	๔๙๓,๑๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปรือ	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙ เมตร จำนวน ๖ ห้อง			✓		๓๙๙,๓๐๐	-	๓๙๙,๓๐๐	
๑๔	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองปรือ	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองปรือ ขนาดหน้ากว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๑๙.๗๐ เมตร			✓		๔๙๙,๙๐๐	-	๔๙๙,๙๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างเริ่มจากบ้านนายสาย พุ่มบางแก้ว ถึงบ้านนายปิยะพงษ์ อินนา	ปักเสาคอนกรีตอัดแรงสูง ๙ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น พร้อมพาดสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร รวมระยะทาง ๓๘๐ เมตร และติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น รวมระยะทาง ๓๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ จำนวน ๕ ชุด	✓				๒๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๖๗๑.๕๐	๔๙,๓๒๘.๕๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชน			✓		๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	
๒	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	เพื่อเป็นการฝึกทบทวนให้ความรู้กับประชาชนที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่			✓		๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน	เพื่อเป็นการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่			✓		๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล หนองปรือ	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ		✓			๒,๑๙๕,๖๐๐	๑,๐๐๕,๔๑๘	๑,๑๙๐,๑๘๒	
๒	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง สาหร่าย	เพื่อเป็นการฝึกทบทวนให้ความรู้กับ ประชาชนที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือ งานสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่		✓			๔๘๔,๘๐๐	๒๔๙,๖๐๐	๒๓๕,๒๐๐	
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมให้กับเด็กเล็ก ศพด. และ เด็กในเขตเทศบาลตำบลหนองปรือ	✓				๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๒๕๐	๑,๗๕๐	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบ อาหาร ค่าจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบและค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน		✓			๔๙๕,๓๐๐	๑๑๒,๙๑๔	๓๘๒,๓๘๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงานนอกสถานที่	✓				๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุแห่งชาติ เช่น รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กีฬาพื้นบ้าน ตรวจสุขภาพและสอนออกกำลังกาย	✓				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	
๓	โครงการส่งเสริมสตรีกับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	✓				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองปรือ		✓			๗,๔๒๖,๘๐๐	๓,๙๓๑,๘๐๐	๓,๔๙๕,๐๐๐	
๒	โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลหนองปรือ		✓			๑,๓๕๘,๔๐๐	๖๕๐,๖๐๐	๗๐๗,๘๐๐	
๓	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ผู้ป่วยเอดส์)	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลหนองปรือ		✓			๔๒,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	
๔	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองปรือ	สมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองปรือ	✓				๑๒๐,๐๐๐	๙๘,๓๔๗.๕๐	๒๑,๖๕๒.๕๐	
๕	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติ		✓			๓๑๘,๗๐๐	๑๓๗,๘๗๐	๑๘๐,๘๓๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		✓			๒๐,๐๐๐	๑๘,๓๔๐	๑,๖๖๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เทศบาลหนองปรือคัพ"	จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างเกราะป้องกันยาเสพติด กระตุ้นให้ประชาชนออกกำลังกาย	✓				๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๒๐๐	๑,๘๐๐	
๒	โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน เทศบาลหนองปรือ	จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน	✓				๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๙๕๐	๑,๐๖๐	
๓	โครงการประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมวันลอยกระทง	✓				๒๐๐,๐๐๐	๑๕๘,๖๑๐	๔๑,๓๙๐	
๔	โครงการประเพณีสงกรานต์แห่ปราสาทผึ้ง	จัดงานประเพณีสงกรานต์แห่ปราสาทผึ้งเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวหนองปรือ	✓				๔๗๐,๐๐๐	๔๖๙,๓๕๐	๖๕๐	
๕	โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา	จัดพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา			✓		๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	
๖	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	จัดกิจกรรมทำความสะอาดและจัดระเบียบภายในวัดที่เข้าร่วมโครงการ			✓		๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	อุดหนุนเงินให้เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	
๒	โครงการส่งเสริมศักยภาพในการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองปรือ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	✓				๓๕๐,๐๐๐	๓๑๖,๓๔๕	๓๓,๖๕๕	
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพกายที่ดีในองค์กร	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล			✓		๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลตำบลหนองปรือ	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล			✓		๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	
๕	โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอหนองปรือ	✓				๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มอาชีพของเทศบาลตำบลหนองปรือ	จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการชุมชนและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทัศนศึกษาดูงานของชุมชนและท้องถิ่นอื่น	✓				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	เป็นหน่วยงานกลางในการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่			✓		๔๕,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐	
๒	โครงการปรับปรุงรถกู้ภัยอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๕๗๔บริหารและการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองปรือ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่)	ปะทุกระบะท้าย พร้อมทำสีใหม่ทั้งคัน	✓				๗๐,๐๐๐	๖๑,๖๒๐	๘,๓๘๐	

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ